NAVECUNHA
LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Navegação Cunha Ltda.
Certificação ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007
Rua da Granja Azul, nº 2, Colônia Oliveira Machado – CEP: 69.070-650
CNPJ: 04.616.801/0001-37 / I.E: 04.179.723-0 / I.M. 1527901 / I.S. 610926012

CHECK-LIST PARA INSPEÇÃO DE BALSA TANQUE

Balsa: _____ **Data:** / / **Local:** _____

☐ **CHEGADA** ☐ **SAÍDA** ☐ **CONFORMIDADE**

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	N/A
SISTEMA ELÉTRICO				
01	As luzes de navegação de BB (112,5º encarnada) e BE (112,5º verde) estão funcionando e prontas a operar a qualquer tempo?			
02	A luz de operação noturna (360º encarnada) está funcionando e pronta a operar a qualquer tempo?			
03	A luz de fundeio (360º branca) está funcionando e pronta a operar a qualquer tempo?			
04	A luz de mastro (225º branca) está funcionando e pronta a operar a qualquer tempo?			
05	Os refletores da área de operação estão funcionando e prontos a operar a qualquer tempo?			
06	As luzes da casa de bomba e praça de máquina estão funcionando?			
07	As tomadas de recebimento de energia (vante e ré) são apropriadas e estão funcionando?			
08	Existe alguma fiação elétrica exposta?			
09	Existe alguma fuga de corrente, fluxo de energia indesejado/inesperado por baixa isolação?			
ALARME DE NÍVEL				
09	Existe bateria, caixa de madeira, manta de borracha e cabo PP com bornes para funcionamento do alarme de nível?			
10	O painel do alarme de nível está funcionando e sincronizado apontando corretamente todos os tanques?			
11	Todos os sensores do alarme de nível estão funcionando e pronto a operar a qualquer tempo?			
12	A sirene de sinalização está funcionando e pronta a operar a qualquer tempo?			
13	O giroflex de sinalização está funcionando e pronto a operar a qualquer tempo?			
CONVÉS E CASCO				
14	A escada móvel está satisfatória para utilização a qualquer tempo?			
15	A bandeira BRAVO está devidamente posicionada em seu suporte e sua pintura está em bom estado?			
16	Os descritivos das placas de advertência estão visivelmente satisfatórias?			
17	As identificações das escotilhas dos tanques de carga estão visíveis e corretas (identificação do tanque e volume)?			
18	As escotilhas e atracadores dos tanques de carga estão livres de avarias ao ponto de comprometer a estanqueidade?			
19	As borrachas de vedações das escotilhas dos tanques de carga estão satisfatórias para estanqueidade?			
20	As identificações dos tubos de medição estão visivelmente satisfatórias?			
21	As identificações das datas e pressões dos testes de rede e válvulas estão visivelmente satisfatórias?			
22	O teste de rede e teste de válvulas estão dentro da validade?			
23	As identificações das redes de carga e descarga estão visivelmente satisfatórias?			
24	Os manômetros das redes de carga / descarga estão livres de avarias e com o visor visível?			

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	N/A
25	As juntas das tomadas de carga e descarga foram substituídas?			
26	A identificação de capacidade da bandeja de respingo das tomadas de carga e descarga está visivelmente satisfatória?			
27	A identificação da parada de emergência está visivelmente satisfatória?			
28	Os embornais da barreira de contenção estão engraxado?			
39	Os corrimãos das escadas estão satisfatórios para utilização a qualquer tempo?			
30	As identificações dos espaços vazios, cofferdans e pique-tanques estão visivelmente satisfatórias?			
31	Os escotilhões e atracadores dos espaços vazios, cofferdam e pique-tanques estão livres de avarias ao ponto de comprometer a estanqueidade?			
32	Os atracadores das escotilhas de carga e dos escotilhões dos espaços vazios, cofferdam e pique-tanques estão engraxado?			
33	As borrachas de vedações dos escotilhões dos espaços vazios, cofferdans e pique tanques estão satisfatórias para estanqueidade?			
34	Os escotilhões dos espaços vazios, cofferdam e pique-tanques que forem parafusados, estão com parafusos completos e com borracha?			
35	As identificações dos suspiros dos espaços vazios estão visivelmente satisfatórias?			
36	As identificações dos aterramentos estão visivelmente satisfatórias?			
37	As barras de aterramento estão limpas?			
38	As identificações de tonelagem dos cabeços estão visivelmente satisfatórias?			
39	Os cabeços estão livres de avarias que possa comprometer a navegação?			
40	As identificações de calado, porto de inscrição, disco de plimsoll, nome da embarcação e nome da empresa estão visivelmente satisfatórias?			
41	O costado de BB e BE, espelho de proa e popa estão livres de avarias que possa comprometer a navegação?			
42	Os cabos de reboque a vante e ré estão posicionados e prontos a operar a qualquer tempo?			
43	A embarcação está limpa de materiais das ultimas operações?			
44	As condições de pintura da embarcação como um todo está satisfatório?			
45	Existem defensas nos bordos de BB e BE? Elas estão em bom estado ou satisfatório para operação?			
SALA DE MÁQUINA E BOMBA				
46	A caixa de descarga molhada (inibidor de centelha) contém água e a tampa de vedação está livre de ferrugem ou algo que venha a dificulta sua retirada?			
47	A descarga do motor está devidamente isolada (proteção térmica)?			
48	A água do radiador está dentro do nível aceitável conforme instruções do fabricante?			
49	O óleo lubrificante do cárter do motor está dentro do nível aceitável para próxima operação?			
50	O tanque de óleo do motor dispõe de visor transparente com proteção e está limpo?			
51	Existe bateria, caixa de madeira, manta de borracha e cabo PP com bornes para funcionamento do motor?			
52	Todas as partes móveis do motor, mancal e bomba estão devidamente protegidas?			
53	Os termômetros do mancal estão livres de avarias?			
54	O termômetro da bomba está livre de avaria?			
55	Os instrumentos do motor estão em perfeito estado de funcionamento?			

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	N/A
56	O motor está livre de vazamentos quando de seu funcionamento?			
57	A parada de emergência está pronta a operar a qualquer tempo?			
58	A casa de bomba e máquina está limpa, sem resíduo oleoso, livre de corrosão e com pintura satisfatória?			
59	Os embornais da casa de bombas estão engraxado?			
60	A identificação de capacidade da bandeja de respingo do tanque de óleo do motor está visivelmente satisfatória?			
61	O Diagrama Esquemático da Rede dentro da praça de máquina está em bom estado e visível?			
62	As instruções de funcionamento do motor (NP Navecunha 039) está à vista na casa de máquina?			
SESMT				
63	As identificações das boias salva-vidas estão visivelmente satisfatórias?			
64	As identificações dos extintores e validade estão visivelmente satisfatórias?			
65	O machado está pintado e as identificações estão visivelmente satisfatórias?			
66	O(s) machado(s) para emergência posicionado(s) na(s) lateral(is) da casaria de máquina e bomba está(ão) pronto(s) a operar a qualquer tempo?			
67	A caixa do Kit SOPEP está devidamente identificada com os dizeres “KIT SOPEP”?			
68	O Kit SOPEP está completo conforme relação à vista na caixa do Kit e conforme a NORMAM 02?			
69	Todas as boias salva-vidas dispõem de cabo de náilon formando alças, assim como cabo com retinida de 20 m de comprimento por 8 mm de diâmetro?			

Observações oriundas do Check-list

Operador / Inspetor	***Coordenador de Logística***	***Coord. de Operações***

Observações oriundas do Check-list

Operador / Inspetor	***Coordenador de Logística***	***Coord. de Operações***